

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla określonej funkcji obiektów.

Tor przeszkód:

- roboty ziemne,
- roboty betonowe,
- roboty montażowe przeszkód.

Budynek zaplecza strzelnicy:

- roboty rozbiórkowe,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie pokrycia stropodachu,
- roboty tynkarskie,
- roboty elewacyjne.

Zadaszenie stanowisk strzelniczych:

- demontaż pokrycia dachu,
- demontaż konstrukcji dachu,
- montaż konstrukcji stalowej,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i malowanie.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce numer ewidencyjny 1308/2 położonej w mieście Radziejów zlokalizowany jest las miejski, na terenie działki umiejscowiona jest również strzelnica sportowa. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia SN.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć:

- istniejąca linia napowietrzna SN - możliwość porażenia prądem.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

L.P.	RODZAJ ZAGROŻENIA	SKALA ZAGROŻENIA	MIEJSCE ZAGROŻENIA	CZAS WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA
1.	Wypadki komunikacyjne	sporadyczne	drogi komunikacyjne	Czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu
2.	Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia	sporadyczne	teren budowy	czas pacy
3.	Spadające przedmioty	sporadyczne	teren budowy	czas pacy
4.	Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami	sporadyczne	teren budowy	czas pacy
5.	Upadki	sporadyczne	teren budowy	czas pacy
6.	Hałas	sporadyczne	teren budowy	czas pacy
7.	Przemoknięcie	częste	teren budowy	czas pacy
8.	Osoby niepowołane w miejscu pracy	stałe	teren budowy	czas pacy
9.	Porażenie prądem	sporadyczne	Prace w pobliżu linii SN	czas pacy

	TOR PRZESZKÓD NA TERENIE LASU MIEJSKIEGO ORAZ REMONT BUDYNKU ZAPLECZA STRZELNICY I ZADASZENIA STANOWISK STRZELECKICH INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	
--	--	--

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, należy dokonać szkolenia stanowiskowego pracowników polegającego na omówieniu zakresu prac oraz wynikających z nich zagrożeń. Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone:

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy,
- instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzić należy również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywane będą w trakcie robót, a także sprawność ich systemów zabezpieczających (np. bezpieczników przeciwporażeniowych).

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

6.1. Środki organizacyjne.

-  wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
-  prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazań medycznych co do zakresu wykonywanych prac,
-  dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy.

6.2 Środki techniczne.

-  odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
-  wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż. oraz środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
-  odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych,
-  zachowanie porządku na placu budowy,
-  zapewnienie stałej dostępności do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powiadomienia służb ratowniczych,
-  zabezpieczenie strefy z dostępem osób postronnych sąsiadujących z placem budowy, przed przypadkowym upadkiem przedmiotów.

Podczas planowanego zamierzenia roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP oraz przestrzegać wskazań dotyczących przewidywanych zagrożeń.

7. Uwagi ogólne

Wszystkie roboty budowlane i montażowe konieczne do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego winny być wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru,

W miejscu ogólnie dostępnym należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów

-  najbliższego punktu lekarskiego,
-  straży pożarnej,
-  posterunku policji.

Należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Strefę prowadzenia prac należy oznakować w sposób trwały i wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy. Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.