Nr studni	Śr. studni [mm]	Rzędne m n.p.m					Średnice [m]				[cm]	Z1	Z2	Z3	Z4/Z5
		T	N1	N2	N3	N4	DN1	DN2	DN3	DN4/5	H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KANALIZACJA SANITARNA - ZADANIE I															
I–1	425	101,05	99,31	99,31	---	99,46	315	315	---	160	174	---	180°	90°	90°
I–2	1200	101,30	99,59	99,59	99,74	---	315	315	160	---	171	90°	90°	180°	---
I–3	425	103,05	101,77	101,28	101,43	---	315	315	160	---	177	90°	90°	180°	---
I–4	1200	109,08	106,52	106,47	---	107,52	250	315	---	200	256	---	176°	91°	93°
I–5	600	112,80	111,09	111,09	111,19	111,19	250	250	160	160	171	90°	90°	90°	90°
I–6	600	114,10	111,79	111.84	---	112,40	200	250	---	200	226	---	180°	90°	90°
I–7	600	115,00	112,56	112,51	113,30	113,30	160	200	200	160	244	65°	180°	90°	25°
I–8	425	115,25	112,76	112,76	112,81	---	200	200	---	160	249	---	180°	90°	90°
I–9	425	115,32	112,94	112,94	---	113,67	200	200	---	160	238	---	180°	90°	90°
I–10	1200	115,01	112,97	112,97	---	113,17	200	200	---	200	204	---	183°	90°	90°
I–11	425	115,40	113,06	113,06	---	113,11	200	200	---	160	234	---	180°	90°	90°
I–12	1200	115,00	113,14	113,14	113,19	113,19	200	200	---	200	186	---	183°	90°	90°
I–13	425	115,15	113,28	113,28	113,33	---	200	200	160	---	187	90°	90°	180°	---
I–14	425	115,20	113,35	113,35	113,40	---	200	200	160	---	185	90°	90°	180°	---
I–15	425	115,25	113,50	113,50	113,55	---	200	200	160	---	175	90°	90°	180°	---
I–16	425	115,50	113,80	113,80	113,85	---	200	200	160	---	170	90°	90°	180°	---
I–17	1200	115,60	113,99	113,99	114,04	114,04	200	200	160	160	161	44°	98°	166°	52°
I–18	600	116,00	114,34	114,34	114,39	---	200	200	200	---	166	74°	129°	157°	---
I–19	600	116,40	114,37	114,37	114,42	---	200	200	160	---	203	90°	108°	162°	---
I–20	425	117,50	114,43	114,43	113,85	---	200	200	160	---	3,07	---	180°	90°	90°
I–21	425	117,60	114,45	114,45	119,95	114,50	200	200	160	160	315	90°	90°	90°	90°
I–22	425	117,60	115,82	115,82	115,87	115,87	200	200	160	160	178	90°	90°	102°	78°
I–23	1200	118,42	---	116,58	116,63	---	---	200	160	---	178	90°	90°	102°	78°
I–24	600	118,35	---	116,67	116,72	116,72	---	200	160	160	168	---	90°	90°	78°
I–4.1	425	109,40	107,77	107,77	107,82	107,82	160	200	160	200	163	22°	90°	180°	68°
I–4.2	600	109,90	---	108,29	108,34	---	---	200	160	---	161	---	90°	270°	---
I–6.1	600	115,10	113,45	113,45	113,50	113,50	200	200	160	160	165	90°	102°	103°	65°
I–6.2	600	115,99	114,38	114,38	---	---	200	200	---	---	161	---	90°	270°	---
I–6.3	425	116,48	114,87	114,87	114,92	---	200	200	160	---	161	90°	90°	180°	---
I–6.4	425	117,17	115,08	115,08	---	115,79	200	200	---	160	208	---	180°	90°	90°
I–6.5	425	117,19	115,20	115,20	---	115,80	200	200	---	160	199	---	180°	90°	90°
I–6.6	600	117,25	---	115,64	115,69	115,69	---	200	160	160	161	148°	90°	122°	---
I–6.7	425	117,25	115,70	115,70	---	---	160	160	---	---	155	---	270°	90°	---
I–10.1	425	115,70	114,09	114,09	114,14	114,14	200	200	160	160	161	90°	90°	90°	90°
I–10.2	425	116,70	114,81	114,81	114,86	---	200	200	160	---	189	90°	90°	180°	---
I–10.3	425	117,07	115,12	115,12	115,17	---	200	200	160	---	192	90°	90°	180°	---
I–10.4	600	117,25	115,64	115,64	115,69	---	160	160	---	---	161	---	270°	90°	---
I–18.1	425	116,41	114,68	114,68	114,73	---	200	200	160	---	192	90°	90°	180°	---
I–18.2	425	117,13	115,10	115,10	115,15	---	200	200	---	160	203	---	180°	90°	90°
I–18.3	600	117,13	115,23	115,23	115,28	115,28	200	200	160	160	190	90°	90°	101°	24
						115,28				160					55°
I–18.4	425	117,13	115,32	115,32	115,37	---	200	200	160	---	181	---	180°	90°	90°
I–18.5	1200	117,13	115,52	115,52	115,57	---	200	200	160	---	181	---	180°	90°	90°

F.H.-U. Tomasz Stawski ul. Homarowa 15 Bydgoszcz

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE III ETAP

Treść rys.: ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH DLA ZADANIA I KANALIZACJI SANITARNEJ

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW woj. kujawsko pomorskie

Projektant wod-kan: Inż. Krystyna Stawska	Nr uprawnień: NB-7210/229/78	Podpis, data:
Sprawdził wod-kan: inż. Jerzy Stawski	Nr uprawnień: KI-II-7342-57/97	Podpis, data:
Data: sierpień 2014r.	Skala	Numer rysunku: 40/II